



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 361-03/11-03/26
URBROJ: 2178/01-10-11-01
Slavonski Brod, 21.06.2011.

GRADSKO VIJEĆE

**PREDMET: Kapitalni projekt gradska tržnica
- očitovanje, dostavlja se**

U proračunu su bila predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i natkrivanje gradske tržnice, te su i u ovogodišnjem proračunu predviđena sredstva za izvođenje rekonstrukcije i natkrivanja gradske tržnice.

Tijekom 2010.godine napravljen je geodetski snimak prostora. Napravljeno je snimanje postojećih instalacija (vodovodnih, kanalizacijskih, električnih, plinskih i telekomunikacijskih) i snimak prilaznih cesta. Kako je izgradnja natkrivene tržnice predviđena u fazama (u mogućnosti korištenja dijela tržnice) ove godine započinjemo sa radovima niskogradnje.

Od radova niskogradnje odrađeni su građevinski i instalaterki radovi na izmjeni dotrajale i poddimenzionirane mreže vodovoda na prostoru tržnice odnosno partera tržnice. Izmjena mreže zahtijevala je i izmjenu samih priključaka vodovoda.

Provjera, pročišćavanje i mjestimični popravak kanalizacije je također napravljen gdje je to bilo potrebno

Radovi su izvedeni od strane trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod.

Ovi radovi su izvedeni kako bi se stvorili kvalitetni preduvjeti odnosno pripremni radovi za nesmetano niveliranje same tržnice, tj. da bi se radovi asfaltiranja i/ili popločavanja mogli napraviti bez naknadnog zadiranja u instalacije.

Kako radovi niskogradnje nisu jedini radovi rekonstrukcije tržnice, neophodno je izraditi i projektnu dokumentaciju za natkrov vanjskog dijela tržnice.

Natječaj za izradu projektne dokumentacije je raspisan i trenutno je u fazi mirovanja nakon odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

PROČELNIK:
Damir Klaić, dipl.ing.građ.