



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

GRADONAČELNIK

KLASA:400-02/16-01/9

UR.BR:2178/01-07-17-10

Slavonski Brod, 26. travnja 2017.

Temeljem članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za zaključenje Dodatka I. Ugovoru o građenju br. 97/2016 za dogradnju dvodijelne školsko-sportske dvorane OŠ Hugo Badalić PŠ Jelas

Temeljem prijedloga Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (KLASA:400-02/16-01/9;URBROJ:2178/01-07-16-4) zaključen je Ugovora br. 97/2016 za dogradnju dvodijelne školsko-sportske dvorane OŠ Hugo Badalić PŠ Jelas sa izvođačem Šprajc THD d.o.o., Sjeverna vezna cesta 13, 35000 Slavonski Brod.

Dana 27. listopada 2016. godine, zaprimljen je dopis kojim izvođač radova traži produljenje roka izvođenja radova za 16 radnih dana obzirom na nepovoljne vremenske uvjete za izvođenje radova i izmjenu projekta vanjskog uređenja. Dana 25. siječnja 2017. godine zaprimljen je dopis kojim izvođač radova traži produljenje roka izvođenja radova za 12 radnih dana obzirom na nepovoljne vremenske uvjete za izvođenje radova. Dana 29. ožujka 2017. godine zaprimljen je dopis kojim izvođač radova traži produljenje roka izvođenja radova za 12 radnih dana obzirom na nepovoljne vremenske uvjete za izvođenje radova.

Uvođenje izvođača u posao je održano 8. lipnja 2016. godine te je zapisnikom utvrđeno da rok izvođenja radova teče od 16. lipnja 2016. godine, slijedom čega rok završetka radova u trajanju od 10 (deset) mjeseci je 16. travnja 2017. godine, odnosno 18. travnja 2017. obzirom da su 16. i 17. travnja blagdani. Produžetkom roka izvođenja radova rok završetka radova se prolongira za 40 (četrdeset) dana, odnosno do 14. lipnja 2017. godine.

Slijedom navedenog, na prijedlog Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, daje se suglasnost na dostavljeni prijedlog Dodatka I. Ugovoru o građenju br. 97/2016 za dogradnju dvodijelne školsko-sportske dvorane OŠ Hugo Badalić PŠ Jelas.

Za zakonitost i točnost:

Viša stručna suradnica:

Kristina Radić, dipl.iur.

Pročelnik:

Davor Rogić, dipl.ing.

Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med.



Dostaviti:

1. Gradonačelnik
2. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
3. Dosje
4. Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana